

ललतूर शहर महलनगर पलललकल

वलदयुतवलभलग ललहलतल

2022-2023

विद्युत विभागातील ईईएसएलच्या कामाचा तपशील

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाचे ठिकाण	३०.९.२०२२ झालेले काम	शिल्लक	प्रती महीना परतावा (लाखात)
१	शहरामध्ये ईईएसएल मार्फत उर्जा बचतीचे एल ई डी पथदिवे बसवणे	लातूर शहर महानगरपालिका हाद्दीमध्ये	शहरामध्ये २०७५३ एल ई डी पथदिवे बसवणे त आले असुन ५६० सीसीएमएस बसविण्यात आलेले आहे	७२० एल ई डी पथदिवे बसवणेचे काम शिल्लक आहे दि ३०/९/२०२२	१२.८५ अंतिम देयक माहे ऑगस्ट २०२१ पर्यंत

तक्रार निवारण सेवा

अ. क्र	सुविधा	क्रमांक	ईतर
१	टोल फ्री क्रमांक	१८००१८०३५८०	
२	वॉटसअप ग्रुप	ईईएसएल मेंटेनन्स	CCMS
३	ईईएसएल ॲप	EESL Sampark	

इईएसएल चे देयक

अ. व क्र.	माहे	देयक / महिने रु	दिलेली रक्कम व निधी
१	ईईएसएल ला दिलेले देयक / महिने मे २०१९ ते ऑगस्ट २०२१	१२८४५१/५ प्रतिमहिना प्रमाणे	४८३३२६४-(४ म.) मनपा निधी ३३७८२८४४-(२४म) १५ वा वित्त
२	सप्टेंबर २०२१ ते अद्याप पर्यंत		देयक अदाइ करणू यात आलेले नाही

सोलार

- महानगर पालिका मुख्य ईमारतीवर सोलार संच बसवणे
- जिल्हा नियोजन समिती लातूर यांचे कडून मंजूर झालेला अपारंपारिक उर्जा विकास योजने अंतर्गत ३१४१ लक्ष निधी जाक्र/ जिनीस/ जिवायरे अउवि/ निवीरे का- ३/ ९२ ईदि ३७३/ २०२२ मंजूर
- निवीदा प्रक्रीया महाउर्जा विभागीय कार्यालय लातूर यांचे कडून प्रसिध्दीकरिता अंतिम टप् यात

Thank You